

XIII. PRIVREMENA SITUACIJA Br. 019
XIII. Interim payment certificate No. 019

Amount / Iznos: \$


No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)		Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	
I	CONSTRUCTION FEE / Troškovi izvođenja radova	1.127.925.700,00	97,00%	451.029.567,75	528.109.017,15	46,82%	77.079.449,40
1	Architectural Works / Arhitektonski radovi	16.600.314,00	1,43%	4.191.944,97	4.903.982,62	29,54%	712.037,65
2	Substructure Works / Radovi na donjem stroju	209.735.688,00	18,04%	144.271.894,10	156.438.675,74	74,59%	12.166.781,64
3	Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju	249.437.955,00	21,45%	82.376.162,24	98.185.603,87	39,36%	15.809.441,63
4	Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak	253.938.256,00	21,84%	127.800.502,06	147.547.362,71	58,10%	19.746.860,65
5	Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije	27.374.721,00	2,35%	3.587.512,34	5.591.487,61	20,43%	2.003.975,27
6	Drainage Works / Drenažni radovi	8.971.793,00	0,77%	676.452,04	708.848,68	7,90%	32.396,64
7	Overhead contact system / Kontaktna mreža	80.679.702,00	6,94%	24.064.647,09	41.017.615,21	50,84%	16.952.968,12
8	Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS	22.273.130,00	1,92%	1.139.662,10	1.139.662,10	5,12%	0,00
9	Power Supply / Napajanje	26.601.912,00	2,29%	4.878.615,14	5.214.723,24	19,60%	336.108,10
10	Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi	116.510.191,00	10,02%	23.756.583,60	32.118.200,10	27,57%	8.361.616,50

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)		Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	
11	Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi	71.650.868,00	6,16%	27.229.376,30	27.564.579,75	38,47%	335.203,45
12	Thermotechnical Installations & Fire Suppression / Termotehničke i protivpožarne instalacije	5.809.444,00	0,50%	1.532.056,60	1.532.056,60	26,37%	0,00
13	Mechanical installations and works / Mašinske instalacije i radovi	2.610.409,00	0,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00
14	Roads Traffic Signalization and Equipment / Putna saobraćajna signalizacija i oprema	1.371.233,00	0,12%	18.653,40	18.653,40	1,36%	0,00
15	Landscaping, planning of platform and environment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine	34.360.084,00	2,95%	5.505.505,77	6.127.565,52	17,83%	622.059,75
II	DESIGN FEE / TROŠKOVI PROJEKTOVANJA	34.884.300,00	3,00%	29.128.390,00	29.128.390,00	83,50%	0,00
1	Design Fee (PGD) / Troškovi projektovanja (PGD)	17.442.150,00	1,50%	17.442.150,00	17.442.150,00	100,00%	0,00
2	Design Fee (PZI) / Troškovi projektovanja (PZI)	17.442.150,00	1,50%	11.686.240,00	11.686.240,00	67,00%	0,00
	TOTAL/UKUPNO	1.162.810.000,00	100,00%	480.157.957,75	557.237.407,15	47,92%	77.079.449,40

Note: 1. Additional payments under Contract are not included in this Table of Price and shall be paid separately according to Contract.


2. The payment for each unit shall be paid duly completion of that unit.

3. Advance payment are not included in this Table of Price as defined in the Annex 1.



Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum :



Amount approved By Supervisor /
Potpis odgovornog nadzornog organa:

Date/Datum :

Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebia)

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebia)

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinичna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Novi Sad railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Novi Sad										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of preliminary works / Završetak pripremnih radova	1	360.447	360.447	0,88	317.193,36	0,90	324.402,30	0,02	7.208,94
2	Earth, concrete, reinforcement, masonry works / Zemljani radovi, beton, armirani beton, i zidarski radovi.	Completion of earth, concrete, reinforcement, masonry works / Završetak zemljanih radova, beton, armirani beton, i zidarskih radova.	1	182.368	182.368	0,87	158.660,16	0,90	164.131,20	0,03	5.471,04
4	Aluminum joinery and Locksmith's works / Aluminarija i bravarski radovi	Completion of aluminum joinery and Locksmith's works / Završetak aluminarije i bravarskih radova	1	1.230.792	1.230.792	0,85	1.046.173,20	0,88	1.083.096,96	0,03	36.923,76
5	Tinsmith, steel, ceramic, flooring, rendering and painting works / Limarski radovi, čel. konstrukcija, keramičarski, podopolagački i molersko farbarski radovi	Completion of tinsmith, steel, ceramic, flooring, rendering and painting works / Završetak limarskih radova, čel. konstrukcija, keramičarskih, podopolagačkih i molersko farbarskih radova	1	292.892	292.892	0,67	196.237,64	0,72	210.882,24	0,05	14.644,60
6	Other decoration works / Ostali dekoraterski radovi	Completion of other decoration works / Završetak dekoraterskih radova	1	280.160	280.160	0,75	210.120,00	0,78	218.524,80	0,03	8.404,80
F	Architectural design of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Sajlovo location, including landscaping / Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpравnikom u službenom mestu Sajlovo sa spoljnim uređenjem										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	169.731	169.731	0,75	127.298,25	0,85	144.271,35	0,10	16.973,10
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	115.879	115.879	0,15	17.381,85	0,25	28.969,75	0,10	11.587,90

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
H	Architectural design of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Rumenka location, including landscaping / Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpavnikom u službenom mestu Rumenka sa spoljnim uređenjem										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	159.576	159.576	0,39	62.234,64	0,65	103.724,40	0,26	41.489,76
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	115.879	115.879	0,00	0,00	0,07	8.111,53	0,07	8.111,53
I	Architectural design of reconstruction and rehabilitation of the facade of station building, including landscaping, in Kisač railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i sanacije fasade stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Kisač										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	28.572	28.572	0,80	22.857,60	0,90	25.714,80	0,10	2.857,20
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	69.591	69.591	0,60	41.754,60	0,80	55.672,80	0,20	13.918,20
J	Architectural design of reconstruction and extension of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Kisač railway station / Projekat arhitekture dogradnje i rekonstrukcije zgrade SS i TK sa otpavnikom u železničkoj stanici Kisač										
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	61.560	61.560	0,38	23.392,80	0,46	28.317,60	0,08	4.924,80
N	Architectural design of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Stepanovićevo stopping place, including landscaping / Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpavnikom u stajalištu Stepanovićevo sa spoljnim uređenjem										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	174.137	174.137	0,16	27.861,92	0,20	34.827,40	0,04	6.965,48

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj Jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
P	Architectural design of reconstruction and rehabilitation of the facade of station building, including landscaping, in Zmajevo railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i sanacije fasade stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Zmajevo										
1	Demolition and dismantling works / Radovi na rušenju i demontaži	completion of dismantling concrete, reinforcement, insulation and masonry works / Završetak demontaže betona i armiranog betona, izolacija i zidarski radova	1	31.954	31.954	0,70	22.367,80	0,80	25.563,20	0,10	3.195,40
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	88.793	88.793	0,50	44.396,50	0,60	53.275,80	0,10	8.879,30
S	Architectural design of building for sectioning point with neutral line – SPN Zmajevo / Projekat arhitekture postrojenja za sekcionisanje neutralnim vodom – PSN Zmajevo										
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	34.903	34.903	0,00	0,00	0,06	2.094,18	0,06	2.094,18
T	Architectural design of station building, including landscaping, in Vrbas railway station / Projekat arhitekture stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Vrbas										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvenih konstrukcija, izolacija zgrade	1	271.143	271.143	0,00	0,00	0,33	89.477,19	0,33	89.477,19
W	Architectural design of construction and reconstruction of building for electric traction substation - ETS Vrbas / Projekat arhitekture izgradnje i rekonstrukcije zgrade elektrovućne podstanice - EVP VRBAS										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	197.174	197.174	0,34	67.039,16	0,80	157.739,20	0,46	90.700,04

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AA	Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Bačka Topola railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Bačka Topola										
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	177.257	177.257	0,14	24.815,98	0,15	26.588,55	0,01	1.772,57
AF	Architectural design of reconstruction and rehabilitation of the facade of station building, including landscaping, in Žednik railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i sanacije fasade stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Žednik										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	147.317	147.317	0,22	32.409,74	0,31	45.688,27	0,09	13.258,53
AG	Architectural design of reconstruction and extension of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Žednik railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpornikom u železničkoj stanici Žednik										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	131.244	131.244	0,00	0,00	0,10	13.124,40	0,10	13.124,40
AJ	Architectural design of reconstruction and rehabilitation of the facade of station building, including landscaping, in Naumovićevo railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i sanacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Naumovićevo										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	116.613	116.613	0,17	19.824,21	0,30	34.983,90	0,13	15.159,69
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	40.866	40.866	0,08	3.269,28	0,30	12.259,80	0,22	8.990,52

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj Jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AM	Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Subotica railway station / Projekat rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Subotica putnička										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	1.817.118	1.817.118	0,01	18.171,18	0,08	145.369,44	0,07	127.198,26
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	1.854.202	1.854.202	0,00	0,00	0,02	37.084,04	0,02	37.084,04
AN	Architectural design of adaptation and extension of building for signalling and telecommunications in Subotica passenger railway station / Projekat arhitekture adaptacije i dogradnje zgrade za SS i TK u železničkoj stanici Subotica putnička										
1	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	138.745	138.745	0,02	2.774,90	0,10	13.874,50	0,08	11.099,60
AO	Architectural design of subway and canopy in Subotica passenger railway station / Projekat arhitekture pothodnika i nadstrešnice u železničkoj stanici Subotica putnička										
1	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	157.254	157.254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP	Architectural design of construction and reconstruction of building of electric traction substation – ETS Subotica / Projekat arhitekture izgradnje i rekonstrukcije zgrade elektrovršne podstanice - EVP Subotica										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	197.174	197.174	0,00	0,00	0,43	84.784,82	0,43	84.784,82
2	Open plant works / Radovi na spoljnom postrojenju	Completion of the reconstruction of an open plant / Završetak rekonstrukcije spoljnog postrojenja	1	36.288	36.288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj Jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AQ	Architectural design of building of sectioning point – SP Subotica / Projekat arhitekture postrojenja za sekcionisanje – PS Subotica										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	97.251	97.251	0,00	0,00	0,21	20.422,71	0,21	20.422,71
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	34.903	34.903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR	Architectural design of building for electrical engineering operations – OCL section Subotica / Projekat arhitekture zgrade ETP deonice Kontaktne Mreže u Subotici										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	417.537	417.537	0,28	116.910,36	0,29	121.085,73	0,01	4.175,37
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	409.365	409.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	Architectural design of service building of Serbia Cargo, Ministry of Interior, Inspection and Customs authorities, including landscaping in Subotica freight railway station / Projekat arhitekture službene zgrade za Srbija Kargo, Infrastrukturu Železnice Srbije, Carinu, MUP i Inspekcije sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Subotica teretna										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	314.281	314.281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	110.137	110.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT	Architectural design of service subway and canopy in Subotica freight railway station / Projekat arhitekture službenog pothodnika i nadstrešnice u železničkoj stanici Subotica teretna										

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Izvedeni radovi po prethodnim situacijama			Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj Jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
1	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	102.530	102.530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AU	Architectural design of building for sectioning point with neutral line – SPN State border (Kelebia) / Projekat arhitekture postrojenja za sekcionisanje neutralnim vodom – PSN Kelebia (Državna granica)											
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, izolacija zgrade	1	97.251	97.251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova	1	34.903	34.903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AV	Architectural design of standard building for accommodation of telecommunications equipment, including landscaping / Projekat arhitekture tipske zgrade za smeštaj TK opreme sa spoljnim uređenjem											
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, izolacija zgrade	1	28.498	28.498	0,02	569,96	0,06	1.709,88	0,04	1.139,92	0,00
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova	1	298.786	298.786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summary / Ukupno (USD)			16.600.314			4.191.944,97			4.903.982,62		712.037,65	

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum: 05.09.2023

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum: 05.09.2023

712.037,65

БП 41110004120

БП 41110004120

БП 41110004120

БП 41110004120

Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebija)

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebija)

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	Open track section Novi Sad-Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60) / Deonica otvorene pruge Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	467.825	935.650	1,57	734.485,25	1,63	762.554,75	0,06	28.069,50
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.026.770	2.053.540	1,30	1.334.801,00	1,42	1.458.013,40	0,12	123.212,40
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	5.528.325	11.056.650	1,63	9.011.169,75	1,70	9.398.152,50	0,07	386.982,75
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	404.795	809.590	1,30	526.233,50	1,37	554.569,15	0,07	28.335,65
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	623.195	1.246.390	1,32	822.617,40	1,34	835.081,30	0,02	12.463,90
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	969.630	1.939.260	1,31	1.270.215,30	1,37	1.328.393,10	0,06	58.177,80
C	Rumenka station (km 83+278.60 - km 84+651.09) / Stanica Rumenka (km 83+278.60 - km 84+651.09)										
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	190.475	380.950	1,95	371.426,25	2,00	380.950,00	0,05	9.523,75
D	Open track section Rumenka-Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88) / Deonica otvorene pruge Rumenka - Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88)										
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.059.045	2.118.090	1,30	1.376.758,50	1,82	1.927.461,90	0,52	550.703,40

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	155.890	311.780	1,35	210.451,50	1,45	226.040,50	0,10	15.589,00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	176.840	353.680	1,37	242.270,80	1,71	302.396,40	0,34	60.125,60
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	552.585	1.105.170	1,35	745.989,75	1,45	801.248,25	0,10	55.258,50
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	397.595	795.190	1,29	512.897,55	1,35	536.753,25	0,06	23.855,70
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	402.110	804.220	0,63	253.329,30	1,29	518.721,90	0,66	265.392,60
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	60.832	121.664	0,63	38.324,16	1,10	66.915,20	0,47	28.591,04
F	Open track section Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10) / Deonica otvorene pruge Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	1	92.958	92.958	0,58	53.915,64	0,93	86.450,94	0,35	32.535,30
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	295.085	590.170	1,19	351.151,15	1,82	537.054,70	0,63	185.903,55
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	287.790	575.580	1,15	330.958,50	1,82	523.777,80	0,67	192.819,30
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.067.965	2.135.930	0,30	320.389,50	0,79	843.692,35	0,49	523.302,85

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	170.790	341.580	0,30	51.237,00	0,64	109.305,60	0,34	58.068,60
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	193.730	387.460	0,68	131.736,40	0,86	166.607,80	0,18	34.871,40
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	605.420	1.210.840	0,30	181.626,00	0,64	387.468,80	0,34	205.842,80
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	435.595	871.190	0,11	47.915,45	0,57	248.289,15	0,46	200.373,70
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	440.525	881.050	0,00	0,00	0,34	149.778,50	0,34	149.778,50
H	Open track section Stepanovićevo - Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67) / Deonica otvorene pruge Stepanovićevo - Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67)										
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.355.515	2.711.030	1,25	1.694.393,75	1,66	2.250.154,90	0,41	555.761,15
I	Zmajevo station (km 102+189.67 - km 103+382.06) / Stanica Zmajevo (km 102+189.67 - km 103+382.06)										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	48.440	96.880	0,89	43.111,60	1,90	92.036,00	1,01	48.924,40
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	61.750	123.500	0,93	57.427,50	1,62	100.035,00	0,69	42.607,50
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	108.165	216.330	0,71	76.797,15	1,44	155.757,60	0,73	78.960,45
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	149.965	299.930	0,49	73.482,85	0,61	91.478,65	0,12	17.995,80
J	Open track section Zmajevo-Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00) / Deonica otvorene pruge Zmajevo - Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00)										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova	1	170.118	170.118	0,69	117.381,42	0,80	136.094,40	0,11	18.712,98

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	582.190	1.164.380	1,67	972.257,30	1,74	1.013.010,60	0,07	40.753,30
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	425.565	851.130	1,32	561.745,80	1,50	638.347,50	0,18	76.601,70
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	3.631.380	7.262.760	0,92	3.340.869,60	1,47	5.338.128,60	0,55	1.997.259,00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	288.785	577.570	0,39	112.626,15	0,57	164.607,45	0,18	51.981,30
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	252.900	505.800	0,30	75.870,00	0,57	144.153,00	0,27	68.283,00
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	791.355	1.582.710	0,29	229.492,95	0,34	269.060,70	0,05	39.567,75
K	Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+861.00) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90)										
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	4.836.970	9.673.940	1,43	6.916.867,10	1,73	8.367.958,10	0,30	1.451.091,00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	112.180	224.360	1,25	140.225,00	1,95	218.751,00	0,70	78.526,00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	390.010	780.020	0,25	97.502,50	0,95	370.509,50	0,70	273.007,00
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	261.450	522.900	1,00	261.450,00	1,65	431.392,50	0,65	169.942,50
11	Slope topsoiling / Humuziranje kosina	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	16.258	32.516	0,00	0,00	0,50	8.129,00	0,50	8.129,00
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	95.695	191.390	0,25	23.923,75	0,35	33.493,25	0,10	9.569,50

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current iPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
L	Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Deonica otvorene pruge Vrbas - Vrbas postojeća stanica										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of works / Završetak radova	1	243.540	243.540	0,85	207.009,00	0,90	219.186,00	0,05	12.177,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of works / Završetak radova	1	56.300	56.300	0,85	47.855,00	0,90	50.670,00	0,05	2.815,00
5	Embankment / Nasip	Completion of works / Završetak radova	1	1.772.580	1.772.580	0,85	1.506.693,00	0,90	1.595.322,00	0,05	88.629,00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of works / Završetak radova	1	87.060	87.060	0,85	74.001,00	0,90	78.354,00	0,05	4.353,00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of works / Završetak radova	1	97.530	97.530	0,85	82.900,50	0,90	87.777,00	0,05	4.876,50
8	Geogrid / Geomreža	Completion of works / Završetak radova	1	66.580	66.580	0,85	56.593,00	0,90	59.922,00	0,05	3.329,00
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of works / Završetak radova	1	35.460	35.460	0,50	17.730,00	0,80	28.368,00	0,30	10.638,00
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of works / Završetak radova	1	229.750	229.750	0,25	57.437,50	0,45	103.387,50	0,20	45.950,00
M	Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas - Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48)										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	871.695	1.743.390	1,98	1.725.956,10	1,99	1.734.673,05	0,01	8.716,95
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	333.560	667.120	1,98	660.448,80	1,99	663.784,40	0,01	3.335,60
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	6.331.450	12.662.900	1,85	11.713.182,50	1,90	12.029.755,00	0,05	316.572,50
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	376.830	753.660	1,90	715.977,00	1,95	734.818,50	0,05	18.841,50
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	218.395	436.790	1,88	410.582,60	1,89	412.766,55	0,01	2.183,95
8	Improvement layer / Sloj ojačavanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	604.490	1.208.980	1,95	1.178.755,50	1,98	1.196.890,20	0,03	18.134,70

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	943.150	1.886.300	1,83	1.725.964,50	1,98	1.867.437,00	0,15	141.472,50
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	953.790	1.907.580	1,00	953.790,00	1,20	1.144.548,00	0,20	190.758,00
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	65.404	130.808	0,30	19.621,20	0,60	39.242,40	0,30	19.621,20
O	Open track section Lovćenac-Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40) / Deonica otvorene pruge Lovćenac - Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40)										
11	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	907.380	1.814.760	0,22	199.623,60	0,50	453.690,00	0,28	254.066,40
P	Bačka Topola station (km 142+691.40 - km 144+269.38) / Stanica Bačka Topola (km 142+691.40 - km 144+269.38)										
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	84.855	169.710	0,52	44.124,60	1,80	152.739,00	1,28	108.614,40
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	87.110	174.220	0,52	45.297,20	1,60	139.376,00	1,08	94.078,80
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	286.570	573.140	0,52	149.016,40	1,60	458.512,00	1,08	309.495,60
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	229.390	458.780	0,50	114.695,00	1,40	321.146,00	0,90	206.451,00
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	8.034	8.034	0,70	5.623,80	0,80	6.427,20	0,10	803,40
Q	Open track section Bačka Topola-Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82) / Deonica otvorene pruge Bačka Topola - Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82)										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	935.090	1.870.180	0,80	748.072,00	1,20	1.122.108,00	0,40	374.036,00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
R	Žednik station (km 156+211.82 - km 157+500.66) / Stanica Žednik (km 156+211.82 - km 157+500.66)										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	70.325	140.650	0,94	66.105,50	1,70	119.552,50	0,76	53.447,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	159.970	319.940	1,70	271.949,00	1,90	303.943,00	0,20	31.994,00
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	221.705	443.410	0,96	212.836,80	1,60	354.728,00	0,64	141.891,20
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	194.420	388.840	0,10	19.442,00	0,50	97.210,00	0,40	77.768,00
S	Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	606.670	1.213.340	1,30	788.671,00	1,50	910.005,00	0,20	121.334,00
11	Slope topsoiling / Humuziranje kosina	Completion of works / Završetak radova	1	12.580	12.580	0,60	7.548,00	0,70	8.806,00	0,10	1.258,00
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	90.002	180.004	1,20	108.002,40	1,50	135.003,00	0,30	27.000,60
T	Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	226.880	453.760	1,50	340.320,00	1,80	408.384,00	0,30	68.064,00
11	Slope topsoiling / Humuziranje kosina	Completion of works / Završetak radova	1	4.309	4.309	0,30	1.292,70	0,40	1.723,60	0,10	430,90
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	82.526	165.052	1,60	132.041,60	1,70	140.294,20	0,10	8.252,60
U	Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)										
10	Slope topsoiling / Humuziranje kosina	Completion of works / Završetak radova	1	27.922	27.922	0,40	11.168,80	0,50	13.961,00	0,10	2.792,20
11	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	128.156	256.312	0,50	64.078,00	0,60	76.893,60	0,10	12.815,60

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
V	Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	232.393	464.786	0,40	92.957,20	0,50	116.196,50	0,10	23.239,30
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	313.220	626.440	0,40	125.288,00	0,50	156.610,00	0,10	31.322,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	807.970	1.615.940	0,40	323.188,00	0,50	403.985,00	0,10	80.797,00
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	1.293.530	2.587.060	0,40	517.412,00	0,50	646.765,00	0,10	129.353,00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	231.410	462.820	0,40	92.564,00	0,50	115.705,00	0,10	23.141,00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	310.350	620.700	0,40	124.140,00	0,50	155.175,00	0,10	31.035,00
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	567.810	1.135.620	0,35	198.733,50	0,50	283.905,00	0,15	85.171,50
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	827.140	1.654.280	0,00	0,00	0,05	41.357,00	0,05	41.357,00
11	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	212.633	425.266	0,10	21.263,30	0,60	127.579,80	0,50	106.316,50
13	Retaining wall / Polporni zid	Completion of works / Završetak radova	1	875.936	875.936	0,00	0,00	0,30	262.780,80	0,30	262.780,80

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
W	Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)										
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	493.930	987.860	1,90	938.467,00	1,95	963.163,50	0,05	24.696,50
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	517.990	1.035.980	1,20	621.588,00	1,25	647.487,50	0,05	25.899,50
11	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	53.515	107.030	0,20	10.703,00	0,50	26.757,50	0,30	16.054,50
AA	Relocation and protection of telecommunications infrastructure - part 2. TK manholes / Izmeštanje i zaštita telekomunikacione infrastrukture - deo 2. okna										
	Manholes / Okna	Completion of each manhole / Završetak svakog	292	3.841	1.121.572	133,99	514.655,59	136,21	523.182,61	2,22	8.527,02
AB	Cable routing for track-side telecommunication cables / Kablovske trase pružnih telekomunikacionih kablova										
1	Cable routing for track-side telecommunication cables- procurement / Kablovske trase pružnih telekomunikacionih kablova - nabavka	Completion of the works / Završetak radova	1	9.197.600	9.197.600	0,39	3.587.064,00	0,41	3.771.016,00	0,02	183.952,00
2	Cable routing for track-side telecommunication cables- works / Kablovske trase pružnih telekomunikacionih kablova - radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	1.623.000	1.623.000	0,06	97.380,00	0,09	146.070,00	0,03	48.690,00
Summary / Ukupno (USD)					209.735.688	144.271.894,10		156.438.676,74		12.166.781,64	

Коста Р. Карикић

директор грађ. инж.

лиценца ИКС број 441М-539-21

Confirmed by Contractor
Odgovorni Izvođač radova

Date/Датум: 05.09.2023.

Драгољуб В. Илић

директор грађ. инж.

лиценца ИКС број 441М-539-21

Approved By Supervisor
Nadzorni Organ: Јермени

Date/Датум: 05.09.2023.

В. Илић

директор грађ. инж.

лиценца ИКС број 441М-539-21

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama			Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi			Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	Novi Sad station (km 76+224.17 - km 77+411.09) / Stanica Novi Sad (km 76+224.17 - km 77+411.09)												
3	Works / Radovi												
3-6	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	134.752	269.504	0.50	67.376,00	2,00	269.504,00	1,50	202.128,00		
4	Equipment / Oprema	Completion of the works on left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	36.685	73.370	0,00	0,00	1,60	58.696,00	1,60	58.696,00		
B	Open track section Novi Sad-Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60) / Otvorena pruga Novi Sad-Rumenka (km 77 + 411,09 - km 83 + 278,60)												
1	Procurement / Nabavka												
1-1	Rail / Šine												
1-1.2	Rail type 49E1 / Tip šine 49E1	Completion of the procurement for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorenog dela pruge	4	335.528	1.342.110	3,63	1.217.964,83	4,00	1.342.110,00	0,37	124.145,18		
2	Handling / Manipulacija												
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	81.330	81.330	0,76	61.810,80	1,00	81.330,00	0,24	19.519,20		
C	Rumenka station (km 83+278.60 - km 84+651.09) / Stanica Rumenka (km 83 + 278,60 - km 84 + 651,09)												
2	Handling / Manipulacija												
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	14.930	14.930	0,00	0,00	1,00	14.930,00	1,00	14.930,00		
D	Open track section Rumenka-Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88) / Otvorena pruga Rumenka-Kisač (km 84 + 651,09 - km 89 + 881,88)												
1	Procurement / Nabavka												
1-1	Rail type 60E1 / Tip šine 60E1	Completion of the procurement for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorenog dela pruge	2	1.102.300	2.204.600	0,56	617.288,00	2,00	2.204.600,00	1,44	1.587.312,00		
2	Handling / Manipulacija												
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	34.012	34.012	0,00	0,00	1,00	34.012,00	1,00	34.012,00		
E	Kisač station (km 89+881.88 - km 91+174.14) / Stanica Kisač (km 89+881.88 - km 91+174.14)												
2	Handling / Manipulacija												
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	12.944	12.944	0,00	0,00	1,00	12.944,00	1,00	12.944,00		
F	Open track section Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10) / Deonica otvorene pruge Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)												
1	Procurement / Nabavka												
1-1	Rail type 60E1 / Tip šine 60E1	Completion of the procurement for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorenog dela pruge	2	1.207.500	2.415.000	0,26	313.950,00	1,66	2.004.450,00	1,40	1.690.500,00		
2	Handling / Manipulacija												
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	37.258	37.258	0,00	0,00	0,83	30.924,14	0,83	30.924,14		

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Izvedeni radovi po prethodnim situacijama			Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi			Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinicna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
G	Stepanovićevo station (km 96+904.10 - km 97+769.04) / Stepanovićevo (km 96+904.10 - km 97+769.04)												
1	Procurement / Nabavka												
1-4	Switches,type 60E1-760-1:14 / Skretnice tipa 60E1-760-1:14	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice			10	368.200	3.682.000	7,00	2.577.400,00	8,00	2.945.600,00	1,00	368.200,00
2	Handling / Manipulacija												
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova			1	9.390	9.390	0,70	6.573,00	0,80	7.512,00	0,10	939,00
I	Zmajev station (km 102+189.67 - km 103+382.06) / Stanica Zmajev (km 102+189.67 - km 103+382.06)												
1	Procurement / Nabavka												
1-4	Switches / Skretnice	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedinačnog seta skretnica			10	368.199	3.681.993	0,00	0,00	2,00	736.398,51	2,00	736.398,51
2	Handling / Manipulacija												
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova			1	10.596	10.596	0,00	0,00	0,17	1.801,32	0,17	1.801,32
N	Lovćenac station (km128+849.48 - km130+141.85) / Stanica Lovćenac (km128+849.48 - km130+141.85)												
1	Procurement / Nabavka												
1-2	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 60E1 rail / Elastični pribor za betonske pragove i šine 60E1	Completion of the Procurement for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice			2	95.285	190.570	0,00	0,00	1,44	137.210,40	1,44	137.210,40
1-3	Concrete sleepers, 2.60m long / Betonski pragovi dužine 2.60m	Completion of the Procurement for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice			2	209.215	418.430	0,00	0,00	1,44	301.269,60	1,44	301.269,60
2	Handling / Manipulacija												
2-2	Fastening / Pribor	Completion of the works / Završetak radova			1	1.442	1.442	0,00	0,00	0,72	1.038,24	0,72	1.038,24
2-3	Sleeper / Pragovi	Completion of the works / Završetak radova			1	24.560	24.560	0,00	0,00	0,72	17.683,20	0,72	17.683,20
P	Bačka Topola station (km 142+691.40 - km 144+269.38) / Stanica Bačka Topola (km 142+691.40 - km 144+269.38)												
1	Procurement / Nabavka												
1-1	Rail / Šine												
1-1.2	Rail type 49E1 / Šine tipa 49E1	Completion of the Procurement for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice			2	127.330	254.660	0,00	0,00	1,60	203.728,04	1,60	203.728,04
1-2	Fastening / Pribor												
1-2.1	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 60E1 rail, / Elastični pribor za betonske pragove i šine 60E1	Completion of the Procurement for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice			2	108.347	216.694	0,00	0,00	1,44	156.019,63	1,44	156.019,63
1-3	Sleeper / Pragovi												
1-3.1	Concrete sleepers, 2.60m long / Betonski pragovi dužine 2.60m	Completion of the Procurement for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice			2	237.899	475.799	0,90	214.109,37	1,44	342.575,00	0,54	128.465,62
2	Handling / Manipulacija												
2-2	Fastening / Pribor	Completion of the works / Završetak radova			1	2.290	2.290	0,45	1.030,50	0,72	1.648,80	0,27	618,30
2-3	Sleeper / Pragovi	Completion of the works / Završetak radova			1	38.988	38.988	0,45	17.544,60	0,72	28.071,36	0,27	10.526,76

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IP / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinичna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
R	Žednik station (km 156+211.82 - km 157+500.66) / Stanica Žednik (km 156+211.82 - km 157+500.66)										
1	Procurement / Nabavka										
1-1	Rail / Šine										
1-1.2	Rail type 49E1 / Šine tipa 49E1	Completion of the Procurement for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	25.247	50.493	0,00	0,00	1,60	40.394,73	1,60	40.394,73
S	Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)										
1	Procurement / Nabavka										
1-1	Rail type 60E1 / Šine tipa 60E1	Completion of the procurement for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	1.727.880	3.455.760	1,10	1.900.668,00	2,00	3.455.760,00	0,90	1.555.092,00
2	Handling / Manipulacija										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	53.316	53.316	0,00	0,00	1,00	53.316,00	1,00	53.316,00
T	Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)										
1	Procurement / Nabavka										
1-1	Rail / Šine	Completion of rail procurement on left or right side of the station / Završetak nabavke šina za levu ili desnu stranu stanice									
1-1.2	Rail type 49E1 / Šine tipa 49E1	Completion of the Procurement for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	47.041	94.081	0,00	0,00	2,00	94.081,03	2,00	94.081,03
3	Works / Radovi										
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	189.580	379.160	0,00	0,00	1,00	189.580,00	1,00	189.580,00
3-3	Assembling and laying of switches / Montaža i polaganje skretnica	Completion of laying for each one set of switches / Završetak polaganja svakog pojedinačnog seta skretnica	14	17.999	251.986	2,10	37.797,90	8,00	143.992,00	5,90	106.194,10
U	Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)										
1	Procurement / Nabavka										
1-1	Rail / Šine										
1-1.1	Rail type 60E1 / Šine tipa 60E1	Completion of the procurement for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	700.000	1.400.000	1,40	980.000,00	2,00	1.400.000,00	0,60	420.000,00
1-2	Fastening / Pribor										
1-2.1	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 60E1 rail / Elastični pribor za betonske pragove i šine 60E1	Completion of the procurement for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	157.469	314.939	0,00	0,00	1,50	236.203,96	1,50	236.203,96
V	Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.76) / Železnički čvor-Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.76)										
1	Procurement / Nabavka										
1-1	Rail / Šine										
1-1.1	Rail type 60E1 / Šine tipa 60E1	Completion of the Procurement for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	2.333.619	4.667.238	0,00	0,00	2,00	4.667.238,02	2,00	4.667.238,02
1-1.2	Transitional rails 49E1/60E1 / Prelazne šine 49E1/60E1	Completion of the Procurement for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.136	6.272	0,00	0,00	0,30	940,80	0,30	940,80

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinична цена (USD)	Total Price / Ukupna цена (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna цена (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna цена (USD)	Number of unit / Broj jedinica
1-2	Fastening / Pribor									
1-2.2	Rail fastenings for running rail (49E1) and check rail (49E1) for concrete sleepers / Pribor za vozne šine (49E1) i sigurnosne šine (49E1) za betonske pragove	Completion of the Procurement for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	335.114	670.228	0,00	0,00	0,40	134.045,64	0,40
1-4	Switches / Skretnice									
1-4.1	type 60E1-300-6° / tip 60E1-300-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojediničnog seta skretnica	53	168.140	8.911.402	10,00	1.681.396,69	17,00	2.858.374,37	7,00
1-4.3	type 60E1-215-6° / tip 60E1-215-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojediničnog seta skretnica	11	154.128	1.695.408	3,00	462.384,09	4,00	616.512,12	1,00
2	Handling / Manipulacija									
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	77.974	77.974	0,00	0,00	1,00	77.974,00	1,00
2-2	Fastening / Pribor	Completion of the works / Završetak radova	1	8.030	8.030	0,25	2.007,50	0,40	3.212,00	0,15
2-3	Sleeper / Pragovi	Completion of the works / Završetak radova	1	137.010	137.010	0,20	27.402,00	0,40	54.804,00	0,20
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova		57.970	57.970	0,00	0,00	0,30	17.391,00	0,30
W	Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Otvorena pruga Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)									
1	Procurement / Nabavka									
1-4	Ballast / Zaslor	Completion of the procurement / Završetak nabavke		1.454.670	1.454.670	0,30	436.401,00	1,00	1.454.670,00	0,70
Summary / Ukupno (USD)					249.437.955		82.376.162,24		98.185.603,87	5.899.441,63

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova

Date/Datum :

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum :

Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebjia)
Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebjia)

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji		
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	Railway gallery at km 81+283,13 / Železnička Galerija u km 81+283,13										
2	Pile Cap / Naglavna ploča iznad šipova	Completion of the works / Završetak radova	1	1.857.100	1.857.100	0,50	928.550,00	0,80	1.485.680,00	0,30	557.130,00
3	Pier shaft and wall / Telo stuba i zid	Completion of the works / Završetak radova	1	1.341.950	1.341.950	0,10	134.195,00	0,60	805.170,00	0,50	670.975,00
5	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	79.248	79.248	0,23	18.227,04	0,43	34.076,64	0,20	15.849,60
C	Railway bridge at km 81+650,20 / Železnički Most u km 81+650,20										
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	2	526.021	1.052.042	1,30	683.827,30	1,80	946.837,80	0,50	263.010,50
D	Railway gallery at km 82+152,69 / Železnička Galerija u km 82+152,69										
3	Pier shaft and wall / Telo stuba i zid	Completion of the works / Završetak radova	1	1.621.220	1.621.220	0,80	1.296.976,00	0,90	1.459.098,00	0,10	162.122,00
4	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	776.470	776.470	0,00	0,00	0,90	698.823,00	0,90	698.823,00
5	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	111.980	111.980	0,70	78.386,00	0,80	89.584,00	0,10	11.198,00
E	Overpass bridge at km84+809,19 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 84+809,19 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	6	45.261	271.566	0,00	0,00	5,40	244.409,40	5,40	244.409,40
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	205.980	205.980	0,00	0,00	0,10	20.598,00	0,10	20.598,00
9	Bearings / Ležišta	Completion of installation for each bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	8	1.105	8.840	0,00	0,00	6,40	7.072,00	6,40	7.072,00
F	Overpass bridge at km89+315,15 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 89+315,15 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
5	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	5	81.283	406.415	0,00	0,00	1,20	97.539,60	1,20	97.539,60
G	Overpass bridge at km92+768,08 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 92+768,08 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	6	45.491	272.946	5,00	227.455,00	5,40	245.651,40	0,40	18.196,40
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	71.169	142.338	1,00	71.169,00	1,80	128.104,20	0,80	56.935,20

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	4	16.211	64.844	2,00	32.422,00	3,60	58.359,60	1,60	25.937,60
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	206.380	206.380	0,20	41.276,00	0,40	82.552,00	0,20	41.276,00
9	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	1	8.840	8.840	0,60	5.304,00	0,80	7.072,00	0,20	1.768,00
H	Overpass bridge at km98+149.45 / Nadvožnjak u km 98+149.45										
6	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	419.370	419.370	0,25	104.842,50	0,40	167.748,00	0,15	62.905,50
7	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	16	1.105	17.680	12,00	13.260,00	14,00	15.470,00	2,00	2.210,00
9	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	17.865	17.865	0,20	3.573,00	0,40	7.146,00	0,20	3.573,00
I	Overpass bridge at km101+132.23 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 101+132.23(širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	6	48.871	293.226	5,00	244.355,00	5,40	263.903,40	0,40	19.548,40
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	207.590	207.590	0,30	62.277,00	0,35	72.656,50	0,05	10.379,50
K	Overpass bridge at km102+309.98 / Nadvožnjak u km 102+309.98										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	13	70.166	912.158	10,00	701.660,00	12,00	841.992,00	2,00	140.332,00
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	11	16.403	180.433	7,00	114.821,00	10,00	164.030,00	3,00	49.209,00
5	Cast in site concrete box girder / Izlivanje betonskih sandučastih nosača na licu mesta	Completion of each span of girder in left side and/or right side of bridge / Završetak svakog raspona nosača sa leve i/ili desne strane mosta	12	183.715	2.204.580	0,00	0,00	6,00	1.102.290,00	6,00	1.102.290,00
6	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	513.150	513.150	0,30	153.945,00	0,40	205.260,00	0,10	51.315,00
L	Overpass bridge at km105+797.12 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 105+797.12 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	73.092	146.184	0,00	0,00	1,80	131.565,60	1,80	131.565,60
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	4	14.572	58.288	0,00	0,00	3,60	52.459,20	3,60	52.459,20
9	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	1	8.840	8.840	0,00	0,00	0,80	7.072,00	0,80	7.072,00
M	Overpass bridge at km108+115.69 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 108+115.69 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	212.600	212.600	0,00	0,00	0,30	63.780,00	0,30	63.780,00

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinичna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
N	Railway bridge at km 110+351,26 / Železnički Most u km 110+351,26										
2	Pile Cap of abutment / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba	Completion of the pile cap of each abutment / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu	2	225.557	451.114	0,00	0,00	1,80	406.002,60	1,80	406.002,60
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	135.586	271.172	0,00	0,00	1,00	135.586,00	1,00	135.586,00
P	Railway bridge at km 117+155,43 / Železnički Most u km 117+155,43										
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	51	158.303	8.073.453	40,80	6.458.762,40	43,54	6.892.512,62	2,74	433.750,22
5	Production of structural steel / Proizvodnja čelične konstrukcije	Completion of each span structural steel / Završetak svakog raspona čelične konstrukcije	8	1.275.055	10.200.440	0,00	0,00	6,00	7.650.330,00	6,00	7.650.330,00
7	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	48	263.332	12.639.936	0,00	0,00	1,41	371.298,12	1,41	371.298,12
8	Installation of prestressed concrete girders / Ugradnja nosača od prednapregnutog betona	Completion of installation of each span / Završetak ugradnje svakog raspona	48	65.417	3.140.016	0,00	0,00	1,41	92.237,97	1,41	92.237,97
10	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	1.411.630	1.411.630	0,30	423.489,00	0,50	705.815,00	0,20	282.326,00
11	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	1.088	899	978.112	0,00	0,00	161,19	144.909,81	161,19	144.909,81
Q	Overpass bridge at km120+571.30 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 120+571,30 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	8	35.692	285.536	0,00	0,00	4,00	142.768,00	4,00	142.768,00
R	Overpass bridge at km125+191.62 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 125+191,62(širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	6	47.990	287.940	3,00	143.970,00	4,80	230.352,00	1,80	86.382,00
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	77.175	154.350	0,00	0,00	1,60	123.480,00	1,60	123.480,00
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	4	16.643	66.572	1,00	16.643,00	3,20	53.257,60	2,20	36.614,60
S	Overpass bridge at km126+976.09 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 126+976,09 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	6	43.030	258.180	4,80	206.544,00	5,40	232.362,00	0,60	25.818,00

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji		
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
T	Overpass bridge at km131+245.45 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 131+245.45 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
6	Installation of prestressed concrete girders / Ugradnja nosača od prednapregnutog betona	Completion of installation of each span / Završetak ugradnje svakog raspona	3	16.313	48.939	0,00	0,00	3,00	48.939,00	3,00	48.939,00
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	102.750	102.750	0,03	3.082,50	0,49	50.347,50	0,46	47.265,00
U	Overpass bridge at km135+113.00 / Nadvožnjak u km 135+113.00										
2	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	96	6.645	637.920	68,27	453.654,15	69,33	460.697,85	1,06	7.043,70
6	Cast in site concrete box girder / Izlivanje betonskih sandočastih nosača na licu mesta	Completion of each span of girder / Završetak svakog raspona nosača	11	107.959	1.187.549	2,70	291.489,30	3,90	421.040,10	1,20	129.550,80
7	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	608.230	608.230	0,25	152.057,50	0,60	364.938,00	0,35	212.880,50
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	338.470	338.470	0,00	0,00	0,12	40.616,40	0,12	40.616,40
10	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak ugradnje dilatacija	1	65.049	65.049	0,00	0,00	0,50	32.524,50	0,50	32.524,50
V	Overpass bridge at km139+003.02 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 139+003.02 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
5	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	7	71.864	503.048	3,99	286.737,36	4,98	357.882,72	0,99	71.145,36
6	Installation of prestressed concrete girders / Ugradnja nosača od prednapregnutog betona	Completion of installation of each span / Završetak ugradnje svakog raspona	7	17.967	125.769	0,40	7.186,80	3,00	53.901,00	2,60	46.714,20
9	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	1	8.840	8.840	0,00	0,00	1,00	8.840,00	1,00	8.840,00
W	Overpass bridge at km147+137.33 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 147+137.33 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
5	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	10	89.916	899.160	0,00	0,00	0,80	71.932,80	0,80	71.932,80
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	453.160	453.160	0,05	22.658,00	0,08	36.252,80	0,03	13.594,80
X	Overpass bridge at km152+282.46 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 152+282.46 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
5	Cast in site concrete box girder / Izlivanje betonskih sandočastih nosača na licu mesta	Completion of each span girder / Završetak svakog raspona nosača	7	96.826	677.782	6,79	657.448,54	6,88	666.162,88	0,09	8.714,34
6	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	445.510	445.510	0,00	0,00	0,43	191.569,30	0,43	191.569,30
7	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	197.070	197.070	0,36	70.945,20	0,45	88.681,50	0,09	17.736,30

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
Y	Overpass bridge at km160+094.84 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	265.100	265.100	0,36	95.436,00	0,46	121.946,00	0,10	26.510,00
Z	Overpass bridge at km163+562.52 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	399.500	399.500	0,40	159.800,00	0,47	187.765,00	0,07	27.965,00
AA	Overpass bridge at km168+690.22 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	10	33.634	336.340	0,00	0,00	0,41	13.789,94	0,41	13.789,94
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	83.159	166.318	0,00	0,00	0,43	35.758,37	0,43	35.758,37
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	8	23.247	185.976	0,00	0,00	1,40	32.545,80	1,40	32.545,80
AB	Overpass bridge at km170+834.26 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	427.730	427.730	0,17	72.714,10	0,59	252.360,70	0,42	179.646,60
12	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	78.167	78.167	0,00	0,00	0,93	72.695,31	0,93	72.695,31
AC	Overpass bridge at km172+193.38 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	253.540	253.540	0,18	45.637,20	0,60	152.124,00	0,42	106.486,80
12	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	54.406	54.406	0,00	0,00	0,88	47.877,28	0,88	47.877,28
AE	Railway gallery at km 177+623.9 / Galerija u km 177+623.9										
2	Pier shaft and wall / Telo stuba i zid	Completion of the works / Završetak radova	1	1.791.650	1.791.650	0,23	412.079,50	0,68	1.218.322,00	0,45	806.242,50
3	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	1.143.870	1.143.870	0,00	0,00	0,21	240.212,70	0,21	240.212,70
AG	Overpass bridge at km179+395.83 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	74.779	149.558	1,95	145.819,05	2,00	149.558,00	0,05	3.738,95
5	Cast in site concrete box girder / Izlivanje betonskih sandučastih nosača na licu mesta	Completion of each span of girder in left side and/or right side of bridge / Završetak svakog raspona nosača	7	101.827	712.789	6,95	707.697,65	7,00	712.789,00	0,05	5.091,35
6	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	325.220	325.220	0,90	292.698,00	1,00	325.220,00	0,10	32.522,00

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinичna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
9	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak ugradnje dilatacija	1	27.221	27.221		0,00	1,00	27.221,00	1,00	27.221,00
AH	Overpass bridge at km180+969.60 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
12	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	85.892	85.892		0,38	0,59	50.676,28	0,21	18.037,32
AI	Overpass bridge at km184+258.47 (width is 9m,additional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 184+258.47(širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	207.560	207.560		0,21	0,58	120.384,80	0,37	76.797,20
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	48.760	48.760		0,50	0,53	25.842,80	0,03	1.462,80
AG	Underpass at railway / Podvožnjak ispod pruge										
1	Underpass at km 97+034.94 / Podvožnjak u km 97+034.94										
1-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	2.858.185	2.858.185		0,00	0,20	571.637,00	0,20	571.637,00
1-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	1.704.518	1.704.518		0,00	0,20	340.903,52	0,20	340.903,52
1-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	571.637	571.637		0,00	0,10	57.163,70	0,10	57.163,70
4	Underpass at km 142+055.50 / Podvožnjak u km 142+055.50										
4-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	95.768	95.768		0,60	1,00	95.768,40	0,40	38.307,36
4-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	478.842	478.842		0,93	1,00	478.842,00	0,07	33.518,94
5	Underpass at km 142+712.26 / Podvožnjak u km 142+712.26										
5-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	755.192	755.192		0,99	1,00	755.191,70	0,01	7.551,92
5-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	170.987	170.987		0,95	1,00	170.986,80	0,05	8.549,34
7	Underpass at km 156+453.73 / Podvožnjak u km 156+453.73										
7-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	85.516	85.516		0,85	1,00	85.516,16	0,15	12.827,42
7-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	4.008.570	4.008.570		0,99	1,00	4.008.570,00	0,01	40.085,70
7-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	668.095	668.095		0,92	1,00	668.095,00	0,08	53.447,60
8	Underpass at km 157+443.73 / Podvožnjak u km 157+443.73										
8-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	81.788	81.788		0,35	0,40	32.715,17	0,05	4.089,40
8-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	4.157.553	4.157.553		0,10	0,12	498.906,31	0,02	83.151,05
8-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	1.826.597	1.826.597		0,13	0,15	273.989,53	0,02	36.531,94
8-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	749.723	749.723		0,08	0,11	82.469,49	0,03	22.491,68
9	Underpass at km 174+515.35 / Podvožnjak u km 174+515.35										
9-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	88.204	88.204		0,76	0,77	67.917,33	0,01	882,04

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	
9-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	3.822.187	3.822.187	0,95	3.631.077,84	0,99	3.783.965,33	0,04
9-3.	Reinforcement Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	2.410.918	2.410.918	0,98	2.362.699,72	1,00	2.410.918,08	0,02
AK	Culvert / Propust									
7	Culvert at km 98+213.09 / Propust u km 98+213.09	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	83.101	166.202	0,00	0,00	1,78	147.920,12	1,78
11	Culvert at km 110+122.59 / Propust u km 110+122.59	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	107.654	215.308	1,00	107.654,19	1,89	203.466,42	0,89
17	Culvert at km 163+413.36 / Propust u km 163+413.36	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	128.700	257.400	1,70	218.790,32	1,80	231.660,34	0,10
19	Culvert at km 178+103.00 / Propust u km 178+103.00	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	97.131	194.262	0,44	42.737,72	1,27	123.356,61	0,83
20	Culvert at km 182+000 / Propust u km 182+000	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	0,93	74.021,67	0,96	76.409,46	0,03
21	Culvert at km 182+200 / Propust u km 182+200	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	0,70	55.715,23	0,71	56.511,16	0,01
AL	Subway / Pothodnik									
6	Subway in Vrbas railway station / Pothodnik u stanici Vrbas									
6-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	28.734	28.734	0,20	5.746,72	0,76	21.837,54	0,56
7	Subway in Lovćenac railway station / Pothodnik u stanici Lovćenac									
7-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	41.037	41.037	0,60	24.622,29	0,70	28.726,01	0,10
8	Subway in Bačka Topola railway station / Pothodnik u stanici Bačka Topola									
8-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	39.380	39.380	0,60	23.628,10	0,70	27.566,11	0,10
10	Subway in Žednik railway station / Pothodnik u stanici Žednik									
10-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	39.089	39.089	0,60	23.453,37	0,80	31.271,16	0,20
11	Subway in Naumovićevo railway station / Pothodnik u stanici Naumovićevo									
11-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	39.420	39.420	0,05	1.971,02	0,52	20.498,63	0,47
11-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	463.770	463.770	0,56	259.711,20	0,57	264.348,90	0,01
11-3.	Reinforcement Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	231.885	231.885	0,56	129.855,60	0,57	132.174,45	0,01
12	Subway in Subotica passenger railway station / Pothodnik u putničkoj stanici Subotica									
12-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	118.713	118.713	0,01	1.187,13	0,13	15.432,65	0,12
12-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	1.396.620	1.396.620	0,23	321.222,60	0,27	377.087,40	0,04
12-3.	Reinforcement Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	698.310	698.310	0,23	160.611,30	0,27	188.543,70	0,04
12-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	114.057	114.057	0,23	26.233,18	0,27	30.795,47	0,04
13	Service subway in Subotica freight railway station / Servisni pothodnik u teretnoj stanici Subotica									

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinична цена (USD)	Total Price / Ukupna цена (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna цена (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna цена (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna цена (USD)
13-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	69.406	69.406	0,00	0,00	0,40	27.762,36	0,40	27.762,36
13-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	816.540	816.540	0,00	0,00	0,39	318.450,60	0,39	318.450,60
13-3.	Reinforcement Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	408.270	408.270	0,00	0,00	0,40	163.308,00	0,40	163.308,00
Summary / Ukupno (USD)					253.938.256	127.800.502,06		147.547.362,71		19.746.860,65	

Confirmed by Contractor /
Odgovorni izvođač radova:






Date/Datum :

B. Turajlija
Branimir A. Turajlija
mast. inž. građ.
br. licence: 441M40921

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum :

Коста Р. Кариклић
дипл. грађ. инж.
лиценца ИКС број 441М-539-21



Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebija)

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebija)

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	Overpass at km 84+809.19 of the railway line / Nadvožnjak u km 84+809.19 železničke pruge										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	4.354	4.354	0,00	0,00	1,00	4.354,00	1,00	4.354,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	264.795	264.795	0,00	0,00	0,05	13.239,75	0,05	13.239,75
D	Overpass at km 89+315.15 of the railway line / Nadvožnjak u km 89+315.15 železničke pruge										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	22.774	22.774	0,00	0,00	0,94	21.407,56	0,94	21.407,56
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	553.344	553.344	0,00	0,00	0,02	11.066,88	0,02	11.066,88
L	Detour of municipal road Kucura – Zmajevo / Devijacija opštinskog puta Kucura - Zmajevo										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	271.421	271.421	0,19	51.569,99	0,44	119.425,24	0,25	67.855,25
N	Overpass at km 105+797.12 of the railway line / Nadvožnjak u km 105+797.12 železničke pruge										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	8.088	8.088	0,00	0,00	1,00	8.088,00	1,00	8.088,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	344.975	344.975	0,00	0,00	0,02	6.899,50	0,02	6.899,50
O	Overpass at km 108+115.69 of the railway line. / Nadvožnjak u km 108+115.69 železničke pruge										
1	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	350.183	350.183	0,00	0,00	0,21	73.538,43	0,21	73.538,43
W	Overpass at km 126+976.11 of the railway line / Nadvožnjak u km 126+976.11 železničke pruge										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	8.382	8.382	0,00	0,00	1,00	8.382,00	1,00	8.382,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	224.360	224.360	0,00	0,00	0,60	134.616,00	0,60	134.616,00

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinичna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AA	Overpass at km 135+112.95 of the railway line / Nadvožnjak u km 135+112.95 železničke pruge										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	45.296	45.296	0,20	9.059,20	0,50	22.648,00	0,30	13.588,80
AB	Access road to the building for telecommunications equipment / Pristupni put do zgrade za smeštaj TK opreme										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	2.044	2.044	0,00	0,00	1,00	2.044,00	1,00	2.044,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	33.184	33.184	0,00	0,00	0,50	16.592,00	0,50	16.592,00
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	27.170	27.170	0,00	0,00	0,50	13.585,00	0,50	13.585,00
AC	Overpass at km 139+003.02 of the railway line / Nadvožnjak u km 139+003.02 železničke pruge										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	336.215	336.215	0,60	201.729,00	0,90	302.593,50	0,30	100.864,50
AD	Underpass at km 142+055.50 of the railway line / Podvožnjak u km 142+055.50 železničke pruge										
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	135.079	135.079	0,50	67.539,50	0,80	108.063,20	0,30	40.523,70
5	Service road 1 / Servisni put 1	Completion of the works / Završetak radova	1	45.515	45.515	0,00	0,00	0,80	36.412,00	0,80	36.412,00
6	Service road 2 / Servisni put 2	Completion of the works / Završetak radova	1	36.478	36.478	0,00	0,00	0,80	29.182,40	0,80	29.182,40
8	Service road 4 / Servisni put 4	Completion of the works / Završetak radova	1	71.944	71.944	0,00	0,00	0,80	57.555,20	0,80	57.555,20
AI	Underpass at km 156+455.99 of the railway line / Podvožnjak u km 156+455.99 železničke pruge										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	5.229	5.229	0,00	0,00	1,00	5.229,00	1,00	5.229,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	69.281	69.281	0,00	0,00	0,30	20.784,30	0,30	20.784,30

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinичna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AK	Overpass at km 160+094.84 of the railway line / Nadvožnjak u km 160+094.84 železničke pruge										
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	118.960	118.960	0,00	0,00	0,50	59.480,00	0,50	59.480,00
5	Service road-macadam / Servisni put - makadam	Completion of the works / Završetak radova	1	29.770	29.770	0,00	0,00	1,00	29.770,00	1,00	29.770,00
AL	Overpass at km 163+671.71 of the railway line / Nadvožnjak u km 163+671.71 železničke pruge										
3	Superstructure-pavement sifstructure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	123.468	123.468	0,00	0,00	0,50	61.734,00	0,50	61.734,00
5	Service road along the railway line with asphalt surfacing from km 162+200.00 to km 162+950.00 / Servisni put duž	Completion of the works / Završetak radova	1	176.007	176.007	0,00	0,00	1,00	176.007,00	1,00	176.007,00
AN	Overpass at km 170+534.91 of the railway line / Nadvožnjak u km 170+534.91 železničke pruge										
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	127.202	127.202	0,00	0,00	0,50	63.601,00	0,50	63.601,00
AO	Overpass at km 172+193.38 of the railway line / Nadvožnjak u km 172+193.38 železničke pruge										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	895.003	895.003	0,80	716.002,40	0,90	805.502,70	0,10	89.500,30
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	204.238	204.238	0,00	0,00	0,40	81.695,20	0,40	81.695,20
AU	Overpass at km 179+395.83 of the railway line / Nadvožnjak u km 179+395.83 železničke pruge										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	29.458	29.458	0,00	0,00	1,00	29.458,00	1,00	29.458,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	356.315	356.315	0,00	0,00	0,80	285.052,00	0,80	285.052,00
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	294.729	294.729	0,00	0,00	0,50	147.364,50	0,50	147.364,50



Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebia)
Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebia)

6. Drainage Works / Drenažni radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
L	Drainage works in Subotica Passenger Station and Subotica Freight Station / Drenažni radovi u putničkoj i teretnoj stanici Subotica										
	Drainage works / Drenažni radovi	Completion of drainage works / Završetak drenažnih radova	1	452.749	452.749	0,08	36.219,92	0,14	63.384,86	0,06	27.164,94
X	Relocation of channel IV-A-5 at km 113+547,78 railway / Izmeštanje kanala IB-A-5 u km 113+547,78 železničke pruge										
	Drainage works / Drenažni radovi	Completion of drainage works / Završetak drenažnih radova	1	17.439	17.439	0,00	0,00	0,30	5.231,70	0,30	5.231,70
	Summary / Ukupno (USD)		8.971.793			676.452,04		708.848,68		32.396,64	

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:
[Signature]
[Stamp: 415 4182 05]
Date/Date: 11.06.2022.
[Signature]
[Stamp: 415 400731 19]

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:



Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebija)
Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebija)

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

7. Overhead Contact system / Konakna mreža										
No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj Jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica
A Electric traction fixed installations-OCS: Novi Sad / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Novi Sad										
A-2 Civil works / Građevinski radovi										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	159.954	319.908	1,86	297.514,44	1,88	300.713,52	0,02
A-3 Electrical works / Elektro radovi										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	65.682	131.364	1,50	98.523,00	1,60	105.091,20	0,10
13	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	265.446	530.892	0,60	159.267,60	1,60	424.713,60	1,00
A-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	59.337	118.674	1,20	71.204,40	1,60	94.939,20	0,40
B Electric traction fixed installations-OCS: Novi Sad - Rumenka / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Novi Sad - Rumenka										
B-3 Electrical works / Elektro radovi										
11	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	507.342	1.014.684	0,00	0,00	1,60	811.747,20	1,60
13	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	55.512	111.024	0,00	0,00	1,00	55.512,00	1,00
25	Arresters-procurement / Odvodnici prnapona - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	3.848	7.696	0,00	0,00	1,00	3.848,00	1,00
B-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	122.995	245.990	0,50	61.497,50	1,00	122.995,00	0,50
C Electric traction fixed installations-OCS: Rumenka / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Rumenka										
C-2 Civil works / Građevinski radovi										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	76.615	153.230	1,85	141.737,75	1,95	149.399,25	0,10
										7.661,50

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji		
			Number of unit / Broj Jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)		
C-3	Electrical works / Elektro radovi										
12	Drop arm-works / Nosač opreme - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	3.499	6.998	0,00	0,00	0,20	699,80	0,20	699,80
13	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	161.662	323.324	0,00	0,00	1,60	258.659,20	1,60	258.659,20
C-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	40.576	81.152	0,50	20.288,00	1,00	40.576,00	0,50	20.288,00
D	Electric traction fixed installations-OCS: Rumenka - Kisac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Rumenka - Kisac										
D-2	Civil works / Građevinski radovi										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	101.476	202.952	0,58	58.856,08	1,27	128.874,52	0,69	70.018,44
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	121.588	243.176	1,60	194.540,80	1,90	231.017,20	0,30	36.476,40
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	82.902	165.804	1,00	82.902,00	1,40	116.062,80	0,40	33.160,80
D-3	Electrical works / Elektro radovi										
9	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	241.495	482.990	0,00	0,00	1,60	386.392,00	1,60	386.392,00
D-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	30.983	61.966	0,00	0,00	0,70	21.688,10	0,70	21.688,10
E	Electric traction fixed installations-OCS: Kisac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Kisac										
E-2	Civil works / Građevinski radovi										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	47.872	95.744	0,50	23.936,00	0,77	36.861,44	0,27	12.925,44
E-3	Electrical works / Elektro radovi										

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama			Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed In Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinичna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
13	OCS poles and portals- procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	145.695	291.390	0,00	0,00	1,60	1,60	233.112,00	1,60	233.112,00
15	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	54.075	108.150	0,00	0,00	1,00	1,00	54.075,00	1,00	54.075,00
23	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.848	7.696	0,00	0,00	1,00	1,00	3.848,00	1,00	3.848,00
E-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	42.214	84.428	0,10	4.221,40	0,30	0,30	12.664,20	0,20	8.442,80
F	Electric traction fixed installations-OCS: KIsac - Stepanovicevo / Stablna postrojenja električna vuče - KM: KIsač - Stepanovićevo											
F-2	Civil works / Građevinski radovi											
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	108.993	217.986	0,00	0,00	0,31	0,31	33.787,83	0,31	33.787,83
4	OCS poles and portals- works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	88.991	177.982	0,00	0,00	1,00	1,00	88.991,00	1,00	88.991,00
F-3	Electrical works / Elektro radovi											
9	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	332.760	665.520	0,00	0,00	1,60	1,60	532.416,00	1,60	532.416,00
F-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	30.615	61.230	0,00	0,00	0,30	0,30	9.184,50	0,30	9.184,50
G	Electric traction fixed installations-OCS: Stepanovicevo / Stablna postrojenja električna vuče - KM: Stepanovićevo											
G-2	Civil works / Građevinski radovi											
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	52.185	104.370	1,02	53.228,70	1,09	1,09	56.881,65	0,07	3.652,95

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

1. Overhead contact system / Konakalna linija												
No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama			Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinичna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica
3	OCS poles and portals- procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	85.818	171.636	1,60	137.308,80	1,90	163.054,20	0,30	25.745,40	
4	OCS poles and portals- works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	58.512	117.024	1,00	58.512,00	1,20	70.214,40	0,20	11.702,40	
G-3	Electrical works / Elektro radovi											
13	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	97.795	195.590	0,00	0,00	1,60	156.472,00	1,60	156.472,00	
15	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	28.512	57.024	0,00	0,00	1,00	28.512,00	1,00	28.512,00	
G-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	27.230	54.460	0,00	0,00	0,30	8.169,00	0,30	8.169,00	
H	Electric traction fixed installations-OCS: Stepanovicevo - Zmajevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Stepanovićevo - Zmajevo											
H-2	Civil works / Građevinski radovi											
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	87.696	175.392	0,72	63.141,12	1,10	96.465,60	0,38	33.324,48	
3	OCS poles and portals- procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	102.093	204.186	1,60	163.348,80	1,90	193.976,70	0,30	30.627,90	
4	OCS poles and portals- works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	69.609	139.218	1,00	69.609,00	1,40	97.452,60	0,40	27.843,60	
H-3	Electrical works / Elektro radovi											
11	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	199.582	399.164	0,00	0,00	1,60	319.331,20	1,60	319.331,20	
H-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	23.645	47.290	0,00	0,00	0,30	7.093,50	0,30	7.093,50	

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

1. Overview contract system / Kontaktna mreža											
No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed In Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji		
			Number of unit / Broj Jedinica	Unit price / Jedinичna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
I	Electric traction fixed installations-OCS: Zmajevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Zmajevo										
I-3	Electrical works / Elektro radovi										
13	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	125.737	0,00	251.474	0,00	201.179,20	1,60	201.179,20	
15	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	55.419	0,00	110.838	0,00	55.419,00	1,00	55.419,00	
23	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.848	0,00	7.696	0,00	3.848,00	1,00	3.848,00	
I-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	48.072	0,00	96.144	0,00	14.421,60	0,30	14.421,60	
J	Electric traction fixed installations-OCS: Zmajevo- Novi Vrbas / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Zmajevo - Vrbas Nova										
J-2	Civil works / Građevinski radovi										
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	242.546	1,60	485.092	388.073,60	460.837,40	0,30	72.763,80	
J-3	Electrical works / Elektro radovi										
11	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	579.156	0,00	1.158.312	0,00	926.649,60	1,60	926.649,60	
13	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	21.380	0,00	42.760	0,00	21.380,00	1,00	21.380,00	
J-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	63.238	0,00	126.476	0,00	18.971,40	0,30	18.971,40	

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

1. Overhead Contact system / Konakna mreža										
No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica
K	Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas new / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas Nova									
K-3	Electrical works / Elektro radovi									
13	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	190.602	0,00	381.204	0,00	304.963,20	1,60	304.963,20
K-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	47.484	0,00	94.968	0,00	14.245,20	0,30	14.245,20
L	Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas new-Vrbas existing / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas Nova - Vrbas postojeća									
L-3	Electrical works / Elektro radovi									
9	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	58.423	0,00	116.846	0,00	93.476,80	1,60	93.476,80
L-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	2.277	0,00	4.554	0,00	683,10	0,30	683,10
M	Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas existing / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas postojeća									
M-3	Electrical works / Elektro radovi									
11	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	81.284	0,00	162.568	0,00	130.054,40	1,60	130.054,40
M-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	6.207	0,00	12.414	0,00	1.862,10	0,30	1.862,10
N	Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas new-Lovcenac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas Nova - Lovćenac									
N-2	Civil works / Građevinski radovi									
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	431.066	1,20	862.132	517.279,20	862.132,00	0,80	344.852,80
N-3	Electrical works / Elektro radovi									
11	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	676.588	0,00	1.353.176	0,00	1.082.540,80	1,60	1.082.540,80

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj Jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
13	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	17.689	0,00	35.378	1,00	17.689,00	1,00	17.689,00
N-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	224.311	0,00	448.622	0,30	67.293,30	0,30	67.293,30
O	Electric traction fixed installations-OCS: Lovcenac / Stabina postrojenja električna vuče - KM: Lovćenac									
O-2	Civil works / Građevinski radovi									
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	103.659	1,20	207.318	2,00	207.318,00	0,80	82.927,20
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	70.677	1,00	141.354	2,00	141.354,00	1,00	70.677,00
O-3	Electrical works / Elektro radovi									
13	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	145.695	0,00	291.390	1,60	233.112,00	1,60	233.112,00
15	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	61.324	0,00	122.648	1,00	61.324,00	1,00	61.324,00
23	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.848	0,00	7.696	1,00	3.848,00	1,00	3.848,00
O-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	48.015	0,00	96.030	0,30	14.404,50	0,30	14.404,50
P	Electric traction fixed installations-OCS: Lovcenac - Backa Topola / Stabina postrojenja električna vuče - KM: Lovćenac - Backa Topola									
P-2	Civil works / Građevinski radovi									
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	259.329	1,44	518.658	1,48	383.806,92	0,04	10.373,16

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

1. Overhead contact system / Konakulna mreža											
No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji		
			Number of unit / Broj Jedinica	Unit price / Jedinичna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	47.519	95.038	1,44	68.427,36	1,48	70.328,12	0,04	1.900,76
3	OCS poles and portals- procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	497.223	994.446	1,20	596.667,60	2,00	994.446,00	0,80	397.778,40
4	OCS poles and portals- works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	339.016	678.032	1,20	406.819,20	1,80	610.228,80	0,60	203.409,60
P-3	Electrical works / Elektro radovi										
9	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	585.379	1.170.758	0,00	0,00	1,60	936.606,40	1,60	936.606,40
P-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	77.253	154.506	0,00	0,00	0,30	23.175,90	0,30	23.175,90
Q	Electric traction fixed installations-OCS: Backa Topola / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Bačka Topola										
Q-2	Civil works / Građevinski radovi										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	99.576	199.152	0,00	0,00	0,50	49.788,00	0,50	49.788,00
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	22.571	45.142	0,00	0,00	0,50	11.285,50	0,50	11.285,50
3	OCS poles and portals- procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	263.193	526.386	1,20	315.831,60	1,60	421.108,80	0,40	105.277,20
4	OCS poles and portals- works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	179.450	358.900	0,00	0,00	1,00	179.450,00	1,00	179.450,00
Q-3	Electrical works / Elektro radovi										
13	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	190.003	380.006	0,00	0,00	1,60	304.004,80	1,60	304.004,80

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica
15	Bypass feeder-procurement / Oblazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	78.381	156.762	0,00	0,00	1,00	78.381,00	1,00
23	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.848	7.696	0,00	0,00	1,00	3.848,00	1,00
Q-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	63.192	126.384	0,00	0,00	0,30	18.957,60	0,30
R	Electric traction fixed installations-OCS: Backa Topola-Zednik / Stabljena postrojenja električna vuče - KM: Bačka Topola - Žednik									
R-2	Civil works / Građevinski radovi									
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	476.205	952.410	1,60	761.928,00	2,00	952.410,00	0,40
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	324.685	649.370	1,60	519.496,00	1,90	616.901,50	0,30
R-3	Electrical works / Elektro radovi									
11	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	564.822	1.129.644	0,00	0,00	1,60	903.715,20	1,60
R-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	78.162	156.324	0,00	0,00	0,30	23.448,60	0,30
S	Electric traction fixed installations-OCS: Zednik / Stabljena postrojenja električna vuče - KM: Žednik									
S-2	Civil works / Građevinski radovi									
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	187.266	374.532	1,60	299.625,60	1,90	355.805,40	0,30
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	127.682	255.364	1,00	127.682,00	1,60	204.291,20	0,60

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

17. Overhead Contact System / Konakalna mreža												
No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama			Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji		
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	
S-3	Electrical works / Elektro radovi											
13	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	152.680	305.360	0,00	0,00	1,60	244.288,00	1,60	244.288,00	
15	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	60.590	121.180	0,00	0,00	1,00	60.590,00	1,00	60.590,00	
23	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.848	7.696	0,00	0,00	1,00	3.848,00	1,00	3.848,00	
S-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	53.129	106.258	0,00	0,00	0,30	15.938,70	0,30	15.938,70	
T	Electric traction fixed installations-OCS: Žednik-Naumovicevo / Stabina postrojenja električna vuče - KM: Žednik - Naumovićevo											
T-2	Civil works / Građevinski radovi											
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	194.184	388.368	1,30	252.439,20	1,80	349.531,20	0,50	97.092,00	
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	29.304	58.608	0,00	0,00	1,80	52.747,20	1,80	52.747,20	
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	366.633	733.266	1,60	586.612,80	2,00	733.266,00	0,40	146.653,20	
4	OCS poles and portals-radovi / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	249.978	499.956	1,60	399.964,80	2,00	499.956,00	0,40	99.991,20	
T-3	Electrical works / Elektro radovi											
9	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	379.208	758.416	0,00	0,00	1,60	606.732,80	1,60	606.732,80	
T-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	51.674	103.348	0,00	0,00	0,30	15.502,20	0,30	15.502,20	

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

1. Overview of contract system / Kontraktna mreža											
No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji		
			Number of unit / Broj Jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
U	Electric traction fixed installations-OCS: Naumovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Naumovicevo										
U-2	Civil works / Građevinski radovi										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	82.303	164.606	0,10	8.230,30	1,62	133.330,86	1,52	125.100,56
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	21.384	42.768	0,00	0,00	1,60	34.214,40	1,60	34.214,40
3	OCS poles and portals- procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	215.578	431.156	1,60	344.924,80	1,70	366.482,60	0,10	21.557,80
4	OCS poles and portals- works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	146.986	293.972	1,00	146.986,00	1,64	241.057,04	0,64	94.071,04
U-3	Electrical works / Elektro radovi										
U-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	43.110	86.220	0,00	0,00	1,20	51.732,00	1,20	51.732,00
V	Electric traction fixed installations-OCS: Naumovicevo-- Subotica passenger / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Naumovicevo - Subotica putnička										
V-2	Civil works / Građevinski radovi										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	301.111	602.222	0,00	0,00	1,28	385.422,08	1,28	385.422,08
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	39.995	79.990	0,00	0,00	1,28	51.193,60	1,28	51.193,60
3	OCS poles and portals- procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	649.897	1.299.794	1,60	1.039.835,20	1,70	1.104.824,90	0,10	64.989,70
4	OCS poles and portals- works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	443.112	886.224	0,00	0,00	1,20	531.734,40	1,20	531.734,40

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža											
No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji		
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinичna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
V-3	Electrical works / Elektro radovi										
13	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	520.914	1.041.828	0,00	0,00	1,60	833.462,40	1,60	833.462,40
15	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	20.647	41.294	0,00	0,00	1,00	20.647,00	1,00	20.647,00
23	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	12.433	24.866	0,00	0,00	1,60	19.892,80	1,60	19.892,80
27	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	3.848	7.696	0,00	0,00	1,60	6.156,80	1,60	6.156,80
V-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	91.428	182.856	0,00	0,00	1,20	109.713,60	1,20	109.713,60
W	Electric traction fixed installations-OCS: Subotica freight / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Subotica teretna										
W-2	Civil works / Građevinski radovi										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	91.533	183.066	0,00	0,00	0,05	4.576,65	0,05	4.576,65
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	13.475	26.950	0,00	0,00	0,05	673,75	0,05	673,75
W-3	Electrical works / Elektro radovi										
11	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	174.409	348.818	0,00	0,00	1,60	279.054,40	1,60	279.054,40
15	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	20.372	40.744	0,00	0,00	1,60	32.595,20	1,60	32.595,20
17	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	36.252	72.504	0,00	0,00	1,60	58.003,20	1,60	58.003,20
W-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	16.950	33.900	0,00	0,00	1,20	20.340,00	1,20	20.340,00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža											
No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed In Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji		
			Number of unit / Broj Jedinica	Unit price / Jedinичna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
X	Electric traction fixed installations-OCS: Subotica passenger / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Subotica putnička										
X-2	Civil works / Građevinski radovi										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	162.857	325.714	0,00	0,00	0,05	8.142,85	0,05	8.142,85
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	21.384	42.768	0,00	0,00	0,05	1.069,20	0,05	1.069,20
X-3	Electrical works / Elektro radovi										
13	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	253.471	506.942	0,00	0,00	1,60	405.553,60	1,60	405.553,60
15	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	82.872	165.744	0,00	0,00	1,00	82.872,00	1,00	82.872,00
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	42.273	84.546	0,00	0,00	1,60	67.636,80	1,60	67.636,80
21	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	33.187	66.374	0,00	0,00	1,60	53.099,20	1,60	53.099,20
23	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	5.388	10.776	0,00	0,00	1,60	8.620,80	1,60	8.620,80
X-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	72.043	144.086	0,00	0,00	1,20	86.451,60	1,20	86.451,60

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

Y-2. Overhead Contact system / KONTAKTNA MREŽA										
No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinична цена (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica
Y	Electric traction fixed installations-OCS: Subotica passenger - State border / Stabilna postrojenja električna vuče - OK Subotica putnička - Državna granica									
Y-2	Civil works / Građevinski radovi									
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	164.743	329.486	0,00	0,00	0,05	8.237,15	0,05
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	28.116	56.232	0,00	0,00	0,05	1.405,80	0,05
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	322.262	644.524	1,60	515.619,20	1,70	547.845,40	0,10
4	OCS poles and portals-radovi / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	219.724	439.448	0,00	0,00	1,00	219.724,00	1,00
Y-3	Electrical works / Elektro radovi									
11	OCS Catenary-procurement / Vozni vod KM - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	347.475	694.950	0,00	0,00	1,60	555.960,00	1,60
13	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	14.628	29.256	0,00	0,00	1,00	14.628,00	1,00
17	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	9.946	19.892	0,00	0,00	1,60	15.913,60	1,60
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	13.274	26.548	0,00	0,00	1,60	21.238,40	1,60
21	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	3.079	6.158	0,00	0,00	1,60	4.926,40	1,60
Y-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	58.526	117.052	0,00	0,00	1,20	70.231,20	1,20
Summary / Ukupno (USD)					80.679.702	24.064.647,09		41.017.615,21		16.952.968,12

Confirmed by Contractor / Potvrđeno od Izvođača: *Čučković*
 Approved By Supervisor / Odgovorni Izvođač: *Čučković*
 Datum: 05.10.2023.

B. Terzić
 Branimir A. Turajlija
 mast. inž. grad.
 br. licence: 441M40921
 Kosta P. Karić
 dipl. građ. inž.
 441M-5312

Čučković
 Zoran M. Petrović
 dipl. inž. grad.
 450 C369.08

Čučković
 Milena D.
 dipl. građ. inž.
 310 E839.07


Čučković
 Miroslav M. Kužmanović
 dipl. inž. grad.
 450 E894.10

Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebija)
Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebija)

9. Power Supply / Napajanje


9. Power supply / Napajanje												
No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama			Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinична цена (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica
C	Electric power installations / Elektroenergetske instalacije											
2	Electrical installations for facilities in Tošin Sluzbeno mesto Sajlovor / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Službenom mestu Sajlovo											
2-1	installation cost / Troškovi instalacije		place / mesto	1	121.283	121.283	0,30	36.384,90	0,40	48.513,20	0,10	12.128,30
3	Electrical installations for facilities in Rumenka / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Rumenci											
3-1	installation cost / Troškovi instalacije		place / mesto	1	118.000	118.000	0,00	0,00	0,10	11.800,00	0,10	11.800,00
3-2	equipment cost / Troškovi opreme		place / mesto	1	219.145	219.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Electrical installations for facilities in Zmajevo / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Zmajevu											
6-1	installation cost / Troškovi instalacije		place / mesto	1	223.074	223.074	0,20	44.614,80	0,30	66.922,20	0,10	22.307,40
6-2	equipment cost / Troškovi opreme		place / mesto	1	414.282	414.282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Electrical installations for facilities in Subotica / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Subotici											
12-1	installation cost / Troškovi instalacije		place / mesto	1	434.808	434.808	0,00	0,00	0,10	43.480,80	0,10	43.480,80
12-2	equipment cost / Troškovi opreme		place / mesto	1	2.463.916	2.463.916	0,00	0,00	0,10	246.391,60	0,10	246.391,60
Summary / Ukupno (USD):					26.601.912			4.878.615,14		5.214.723,24		336.108,10

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:




Date/Datum :

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:



Date/Datum :



Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebia)
Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebia)

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi


No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj Jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
F	Interlocking of the Zmajev station and interstation distance belong to the Zmajev / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Zmajev / međustanično rastojanje koje pripada Zmejevu										
F-2	Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici										
2	Electric points switch machine / Skretnička elektro postavna sprava	station / Stanica	1	298.539	298.539	0,00	0,00	0,90	268.685,10	0,90	268.685,10
G	Interlocking of the New Vrbas station and interstation distance belong to the New Vrbas / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Vrbas nova i međustanično rastojanje koje pripada Vrbas novoj										
G-1	Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama										
1	CBI (including Electronic automatic blocking device, optical cable termination frame, safety interface, and indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line)-hardware / CBI (Uključujući elektronski APB, završni ram optičkog kabela, sigurnosni interfejs, i unutrašnju opremu u stanici koja predstavlja APB na otvorenoj pruzi) - hardver	station / Stanica	1	2.039.019	2.039.019	0,00	0,00	0,90	1.835.117,10	0,90	1.835.117,10
3	CTC-hardware / TK - hardver	station / Stanica	1	188.805	188.805	0,00	0,00	0,90	169.924,50	0,90	169.924,50
5	CSM / CSM	station / Stanica	1	201.768	201.768	0,00	0,00	0,90	181.591,20	0,90	181.591,20
8	Power Box / Napojni orman	station / Stanica	1	952	952	0,00	0,00	0,90	856,80	0,90	856,80
9	Power Panel / Napojni uređaj	station / Stanica	1	207.091	207.091	0,00	0,00	0,90	186.381,90	0,90	186.381,90
10	Safety microprocessor evaluator / Sigurnosni mikroprocesorski evaluator	station / Stanica	1	224.684	224.684	0,00	0,00	0,90	202.215,60	0,90	202.215,60
11	Video monitoring and controlling of points lever position / Video nadzor i kontrola položaja poluga skretnica	station / Stanica	1	8.938	8.938	0,00	0,00	0,90	8.044,20	0,90	8.044,20
G-2	Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici										
3	Video monitoring and controlling of points lever position / Video nadzor i kontrola položaja poluga skretnica	station / Stanica	1	53.380	53.380	0,00	0,00	0,90	48.042,00	0,90	48.042,00
6	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovin (detektora točka) sa pričvrstnim i zaštitnim elementima, kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	station / Stanica	1	282.147	282.147	0,00	0,00	0,90	253.932,30	0,90	253.932,30

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj Jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj Jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
M	Equipment and works in Centralized Traffic Control Center and ETCS-L2 system / Oprema i radovi u centru telekomande i uređaji i radovi na sistemu ETCS-L2										
M-1	ETCS-L2 indoor equipment / ETCS-L2 unutrašnja oprema										
1	Radio block center (RBC) / Radio blok centar (RBC)	set / Komplet	1	5,603.806	5,603.806	0,00	0,00	0,90	5.043.425,40	0,90	5.043.425,40
2	Devices for creation of indoor LAN for RBC, including communication devices for their connection to the lineside optical cable and vital signaling/interlocking network. / Uređaji za kreiranje unutrašnjeg LAN-a za RBC, uključujući komunikacijske uređaje za njihovo povezivanje na pružni optički kabl i vitalnu signalno-sigurnosnu mrežu	set / Komplet	1	181.556	181.556	0,00	0,00	0,90	163.400,40	0,90	163.400,40
Summary / Ukupno (USD):					116.510.191	23.756.583,60		32.118.200,10		8.361.816,50	


Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum :



Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum :



11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed In Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji		
			Number of unit / Broj Jedinica	Unit price / Jedinичna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	
B	Dispatching and railway devices and local cable networks / DISPEČERSKI I PRUŽNI UREDAJI I LOKALNA KABLOVSKA MREŽA											
31	Local network - materijal / Lokalna mreža - materijal	set / komplet	1	394.357	394.357	0,00	0,00	0,85	335.203,45	0,85	335.203,45	
Summary / Ukupno (USD):			71.650,868			27.229.376,30		27.564.579,75		335.203,45		

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum :

Date/Datum :

15. Landscaping, planning of platform and environment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji			
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	
E	landscaping of platforms and platform canopies in Kisač railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Kisač											
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova		2	122.019	244.038	1,00	122.019,00	1,10	134.220,90	0,10	12.201,90
F	landscaping of platforms and platform canopies in Stepanovićevo stopping place / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stajalištu Stepanovićevo											
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona		2	123.706	247.412	0,00	0,00	0,20	24.741,20	0,20	24.741,20
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova		2	110.955	221.910	1,60	177.528,00	1,70	188.623,50	0,10	11.095,50
G	landscaping of platforms and platform canopies in Zmajevo railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Zmajevo											
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova		2	164.759	329.518	1,60	263.614,40	1,70	280.090,30	0,10	16.475,90
H	landscaping of platforms in Vrbas railway station / Pejzažno uređenje perona u stanici Vrbas											
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova		3	258.645	775.935	0,00	0,00	0,27	69.834,15	0,27	69.834,15
J	landscaping of platforms and platform canopies in Lovćenac railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Lovćenac											
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova		2	104.364	208.728	1,44	150.284,16	1,81	188.898,84	0,37	38.614,68
K	landscaping of platforms and platform canopies in Bačka Topola railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Bačka Topola											
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova		2	195.611	391.222	1,11	217.128,21	1,38	269.943,18	0,27	52.814,97
L	landscaping of platforms and platform canopies in Žednik railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Žednik											
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova		2	122.905	245.810	1,58	194.189,90	1,64	201.564,20	0,06	7.374,30

15. Landscaping, planning of platform and environment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prethodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj Jedinica	Unit price / Jedinčna cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
M	landscaping of platforms and platform canopies in Naumovićevo railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Naumovićevo										
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova	2	143.500	287.000	1,15	165.025,00	1,32	189.420,00	0,17	24.395,00
N	landscaping of platforms in Subotica passenger railway station / Pejzažno uređenje perona u putničkoj stanici Subotica										
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova	4	270.009	1.080.036	0,00	0,00	1,35	364.512,15	1,35	364.512,15
Summary / Ukupno (USD)					34.360.084		5.505.505,77		6.127.565,52		622.059,75

Branimir A. Turajlija
mast. inž. grad.

licence: 441M40921

Date/Datum: 05.09.2023.
БЛ 411M0004120


Confirmed by Contractor
Odgovorni Izvođač radova:

[Signature]

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

[Signature]

Date/Datum: 05/09/2023
Датум: 05.09.2023.



Маст. инж. град.
Маст. инж. град.
Бр. лиценце: 341M 152 22

Коста Р. Кариклић

инж. град./инж.

лиценца ИС број 441M-539-21

